

Drone inspectie TAK 22-7-2025 Bar + KVR

- ① Leek crawler 07C-112-01 9.00 - 11.00 regen 20°C  
Inspectie vanaf Zuidzijde, waterstand 23cm op richel 5cm
- Kitvoegen tussen segmenten verouderd / afdichting defect algemeen
  - lokaal oude lekkagesporen aanwezig bij wanden
  - mogelijk scheur evenwijdig aan voeg op ca. 14 m in dak
  - actieve lekkage op 19 m bij 2 voegen in wand + dak
    - op 21 m
  - betonschade + wapeningscorrosie op 29 - 31 m, 5 locaties mogelijk ook scheur in lengterichting dakter en dak
  - (actieve) lekkage op 34 m
  - BS+WC op 38 m
  - actieve lekkage op 41 m + 45 m + 46 m + 49 m
    - ↳ wanden
  - scheur in dak evenwijdig aan voeg op 45 m
  - mogelijk scheur in lengterichting op 46 m in dak
  - actieve lekkage (druppelt) op 51 m in wand + dak
  - mogelijk scheur evenwijdig aan voeg in dak op 52 m
  - lekkage op 55 m in wand + dak + 62 m
  - lekkage (druppelt) vanaf 66, 67, 68 m
  - scheur evenwijdig aan voeg in dak + wand op 66 m + 68 m
    - actieve
    - + 71 m
  - lekkage op 75 m