Checklist verwerking lodingen

Prioriteit loding	☐Laag (2 maanden)	☒Midden (14 werkdagen)	☐Hoog (7 werkdagen)	Datum gereed obv prioriteit:	Klik of tik om een datum in te voeren.	☒ MB ☐ SB
Projectcode:	3210p2401			Datum Binnenkomst verwerking:	15-2-2024	
LOL PRS code (mobiel meten)	24GRM3210ml2_1					
Projectnaam:	Flakkeese spuisluis Oosterscheldezijde					
Opnameperiode:	Begin:	07-02-2024		Eind:	7-2-2024	
Uitvoerende:	Bedrijf:	IGL	Vaartuig:	Grey		

15-02 JS	Archiveren ruwe data en inwinverslag naar P:\civ\Areaal_data\...\...\Qinsy (voor Mobiel Meten)
IGL	Aanmaken van gevalideerd puntenbestand. Opslaan op P:\civ\Areaal DATA\...\...\Input_LOL (**PRScode**). (Mobiel Meten)
----------	Data klaargezet op: P:\civ\Werkbestanden_Bodemligging\ENC\Data-uitwisseling (ENC team, alleen **EXTERNE** data)
15-02 JS	Aanmaken referentiedocument en project in Qarto
15-02 JS	Import peildata (Let op de juiste waarden invoeren in de velden)

Hor dat		Projectie		Datumshift		Ver dat	

15-02 JS	Visuele controle in Qloud Bepaal slagafstand raaien en omhullende afstand	QTM Nummer	Omhullende afstand	Slagafstand SB raaien
		Pts wordt bewaard	10	-

15-02 JS	Import in survey database. (import QTM data)
15-02 JS	Visuele controle van het project in de Survey database.
----------	Verwijder de tijdelijke bestanden (ENC team): QTM zippen en opslaan op P:\civ\Werkbestanden_Bodemligging\ENC\verwerkte QTM's
15-02 JS	15-02 JS
15-02 JS	15-02 JS
15-02 JS	15-02 JS
15-02 JS	15-02 JS
15-02 JS	15-02 JS
15-02 JS	15-02 JS
15-02 JS	15-02 JS
15-02 JS	15-02 JS
15-02 JS	15-02 JS
15-02 JS	15-02 JS

Binnengekomen bij ENC-verwerking | Datum: Klik of tik om een datum in te voeren.

Celnaam U5	Analyser	Unsare	Survey	Celnaam U6	Analyser	Unsare	Survey

Genereren van een nieuwe editie voor de U5 en U6 cellen. **ZOZ voor extra tabelruimte!**
Daarna controle met ENC-Analyser; controle op Unsurveyed areas *"**UNSARE**"* en de betreffende survey "***Survey Reliability***".

Genereer exchange sets met U5 en U6 cellen.	**Naam set:**

	Controle van exchange sets in Qastor.
DZL	Cellen plaatsen op https://schelde-ecs.madesmart.nl/exchange-sets (U6 Westerschelde, U6 WIE en U6 KGT met ASC)
NH-NN	IJmuiden: U5 exchangeset **Aanpassen** voor WalRadar G:\IGA_MM\Uitvoering\ENC\Handleidingen en cursussen db Scheldes\Handleiding Port ENC RWS NH IJmuiden\20200311_Stappenplan Aanpassen Usage 5 ENCs voor Walradar - Versie 3.0.docx
	WSA Eems: Aanvullen **Lijst Duitse Lodingen.xlsx** P:\civ\Werkbestanden_Bodemligging\ENC\Data-uitwisseling\Aanloop Eems\Lijst Duitse lodingen.xlsx
	Plaats de exchangesets op het ENC Portaal (\\ad.rws.nl\p-dfs01\appsdata\ENC_Portal\downloads) Alle ExchangeSets in één zip bestand. Let op apart mapje voor Walradar
	Gebruik de verzendlijst om de gebruikers op de hoogte te brengen (zie volgende pagina voor hyperlink) G:\civ\IGA_MM\Uitvoering\ENC\Handleidingen en cursussen db Scheldes\Verzendlijst Port ENC\Verzendlijst Port-ENC - MEEST RECENT.docx

	Voer de doorlooptijden van het project in (doe dit in de Citrix omgeving) G:\civ\IGA_MM\Uitvoering\ENC\Doorlooptijden DBS
	Archiveer deze checklist G:\civ\IGA_MM\Uitvoering\ENC\123_Checklists ENC productie\04_Afgerond

Celnaam U5	Analyser	Unsare	Survey

Celnaam U6	Analyser	Unsare	Survey

Locatie: Flakkeese spuisluis_Oosterscheldezijde	Opdrachtgevers: Piet Lievense
Projectcode: 3210p2401 Plaatsbepaling: RTK Coördinaatstelsel: RD	Doel: Bouw spuisluis Bijlagen: Inwinverslag Coördinator:

RWSV's	HYP-P-007, HYD-HP-001, HYD-P-001, HYD-P-002, HYD-P-003.

Locatiegegevens:	☑ Multibeam	☐ Singlebeam

Raaibestand				Afstanden / Coord.		Opmerkingen
As	Van raai	Tot raai	Int.	Begin / X	Eind / Y	

				Grid Specificatie	
				Celgrootte	1*1
				Minimum waarn./cel	10

Presentatie digitaal:

Type Bestand	Bestandsnaam	Medium	Opmerkingen/Instellingen	Par.
ASCII XYZ (qtm)	3210p	SDB/LOL	Alle data	JS
ASCII XYZ (pts)	3210p	mail	Piet Lievense	JS
ASCII XYZ (pts)	3210p	P Bodemligging	Piet Lievense	JS
Asc grid 1x1 in m	3210p	P bodemligging	Mail Erik de Ruijter	JS

Presentatie cijferkaarten:

Type	TM kaart	Schaal	Vergelijk/soort	form	Opmerkingen	Kaartnaam	Par.

Opmerkingen: Opnames zo hoog mogelijk

Paraaf coördinator:	Datum: 28-03-2019
Paraaf hoofd uitvoering:	Datum: 28-03-2019