Checklist verwerking lodingen

Prioriteit loding	☐Laag (2 maanden)	☒Midden (14 werkdagen)	☐Hoog (7 werkdagen)	Datum gereed obv prioriteit:	Klik of tik om een datum in te voeren.	☒ MB ☐ SB	
Projectcode:	3213p2401			Datum Binnenkomst verwerking:	3-5-2024		
LOL PRS code (mobiel meten)	24OOS3213ml5_1						
Projectnaam:	Zijpe grindstort						
Opnameperiode:	Begin:	02-05-2024		Eind:	2-5-2024		
Uitvoerende:	Bedrijf:	RWS	Vaartuig:	Scaldis			

03-05 JS	Archiveren ruwe data en inwinverslag naar P:\civ\Areaal_data\...\…\Qinsy (voor Mobiel Meten)						
03-05 JS	Aanmaken van gevalideerd puntenbestand. Opslaan op P:\civ\Areaal DATA\...\...\Input_LOL (**PRScode**). (Mobiel Meten)						
----------	Data klaargezet op: P:\civ\Werkbestanden_Bodemligging\ENC\Data-uitwisseling (ENC team, alleen **EXTERNE** data)						
03-05 JS	Aanmaken referentiedocument en project in Qarto						
03-05 JS	Import peildata (Let op de juiste waarden invoeren in de velden)						
	Hor dat		Projectie		Datumshift		Ver dat
03-05 JS	Visuele controle in Qloud Bepaal slagafstand raaien en omhullende afstand	QTM Nummer	Omhullende afstand	Slagafstand SB raaien			
		Pts wordt bewaard	10	-			
03-05 JS	Import in survey database. (import QTM data)						
03-05 JS	Visuele controle van het project in de Survey database.						
----------	Verwijder de tijdelijke bestanden (ENC team): QTM zippen en opslaan op P:\civ\Werkbestanden_Bodemligging\ENC\verwerkte QTM's						
03-05 JS	Exporteer de loding uit de Survey DataBank en controleer in Sounding Grid: deze loding minus de laatste loding uit de database						
03-05 JS	Inscannen van checklist en inwinverslag in pdf formaat en verplaatsen naar P:\civ\Producten_Bodemligging\...\...\Rapporten. Kwaliteitsdocumenten aannemer ook opslaan op P:\civ\Producten_Bodemligging\...\...\Rapporten.						
03-05 JS	Mail de checklist aan Port-ENC@RWS.nl;						
03-05 JS	Met metadatamaker een CSV file maken en opslaan op P:\civ\Areaal DATA\...\...\Input_LOL.						
03-05 JS	Grid van 1x1 opslaan in P:\civ\Producten_Bodemligging\\\\Grid						
03-05 JS	Peiling importeren via webportaal in LOL						
03-05 JS	Afmelden in productielijst en in de SAS tool mobiel meten						
03-05 JS	Sla het inwinverslag/verwerkingsformulier op P:\civ\Producten_Bodemligging\\\\Rapporten						
03-05 JS	Controleer gridgrootte csv bestanden aannemer en het volgnummer						
-	Peilingen van IGL gereed melden aan Ben Dierikx en Susanne de Graaf						

	Binnengekomen bij ENC-verwerking	Datum: Klik of tik om een datum in te voeren.							
	Celnaam U5	Analyser	Unsare	Survey		Celnaam U6	Analyser	Unsare	Survey
	Genereren van een nieuwe editie voor de U5 en U6 cellen. **ZOZ voor extra tabelruimte!** Daarna controle met ENC-Analyser; controle op Unsurveyed areas ***"UNSARE"*** en de betreffende survey "***Survey Reliability***".								
	Genereer exchange sets met U5 en U6 cellen.	**Naam set:**							
	Controle van exchange sets in Qastor.								
DZL	Cellen plaatsen op https://schelde-ecs.madesmart.nl/exchange-sets (U6 Westerschelde, U6 WIE en U6 KGT met ASC)								
NH-NN	IJmuiden: U5 exchangeset **Aanpassen** voor WalRadar G:\IGA_MM\Uitvoering\ENC\Handleidingen en cursussen db Scheldes\Handleiding Port ENC RWS NH IJmuiden\20200311_Stappenplan Aanpassen Usage 5 ENCs voor Walradar - Versie 3.0.docx								
	WSA Eems: Aanvullen **Lijst Duitse Lodingen.xlsx** P:\civ\Werkbestanden_Bodemligging\ENC\Data-uitwisseling\Aanloop Eems\Lijst Duitse lodingen.xlsx								
	Plaats de exchangesets op het ENC Portaal (\\ad.rws.nl\p-dfs01\appsdata\ENC_Portal\downloads) Alle ExchangeSets in één zip bestand. Let op apart mapje voor Walradar								

	Gebruik de verzendlijst om de gebruikers op de hoogte te brengen (zie volgende pagina voor hyperlink) G:\civ\IGA_MM\Uitvoering\ENC\Handleidingen en cursussen db Scheldes\Verzendlijst Port ENC\Verzendlijst Port-ENC - MEEST RECENT.docx
	Voer de doorlooptijden van het project in (doe dit in de Citrix omgeving) G:\civ\IGA_MM\Uitvoering\ENC\Doorlooptijden DBS
	Archiveer deze checklist G:\civ\IGA_MM\Uitvoering\ENC\123_Checklists ENC productie\04_Afgerond

Celnaam U5	Analyser	Unsare	Survey

Celnaam U6	Analyser	Unsare	Survey

Locatie: ZIJPE GRINDSTORT		Opdrachtgevers:	District Noord
Projectcode:	3213p2401	Doel:	Controle
Plaatsbepaling:	RTK	Bijlagen:	Situatiekaart + raaispecificatie
Coördinaatstelsel:	RD	Coördinator:	

RWSV's	HYP-P-007, HYD-HP-001, HYD-P-001, HYD-P-002, HYD-P-003.

Locatiegegevens:				☑ Multibeam	☐ Singlebeam	
Raaienbestand				Afstanden .		Opmerkingen
Asnaam	Van raai	Tot raai	Int.	Begin	Eind	

				Grid Specificatie	
				Celgrootte	1*1
				Minimum waarn./cel	10

Presentatie digitaal:

Type Bestand	Bestandsnaam	Medium	Opmerkingen/Instellingen	Par.
ASCII (XYZ)	3213p	SDB/LOL	Alle data	JS
PROJECT (PDF)	3213p	E-mail	Jacobine Abels	JS
Asc grid 1x1 in m		P bodemligging	Mail Erik de Ruijter	JS

Presentatie cijferkaarten:

Type	TM kaart	Schaal	Vergelijk/soort	Plotr.	Opmerkingen	Kaartnaam	Par.
CIJF	3213p	2500					
VERS	3213p	2500	voorgaande				

Opmerkingen:

Paraaf coördinator:	Datum: 28-03-2019
Paraaf hoofd uitvoering: b/a	Datum: 28-03-2019