Checklist verwerking lodingen

Prioriteit loding	☐Laag (2 maanden)	☒Midden (14 werkdagen)	☐Hoog (7 werkdagen)	Datum gereed obv prioriteit:	Klik of tik om een datum in te voeren.	☒ MB ☐ SB	
Projectcode:	3204p2401			Datum Binnenkomst verwerking:	22-1-2024		
LOL PRS code (mobiel meten)	24OOS3204ml1_1						
Projectnaam:	Krammersluis stortebed west duwvaartsluizen						
Opnameperiode:	Begin:	15-01-2024		Eind:	15-1-2024		
Uitvoerende:	Bedrijf:	IGL	Vaartuig:	BLue			

23-01 JS	Archiveren ruwe data en inwinverslag naar P:\civ\Areaal_data\...\…\Qinsy (voor Mobiel Meten)						
IGL	Aanmaken van gevalideerd puntenbestand. Opslaan op P:\civ\Areaal DATA\...\...\Input_LOL (**PRScode**). (Mobiel Meten)						
----------	Data klaargezet op: P:\civ\Werkbestanden_Bodemligging\ENC\Data-uitwisseling (ENC team, alleen **EXTERNE** data)						
23-01 JS	Aanmaken referentiedocument en project in Qarto						
23-01 JS	Import peildata (Let op de juiste waarden invoeren in de velden)						
	Hor dat		Projectie		Datumshift		Ver dat
23-01 JS	Visuele controle in Qloud Bepaal slagafstand raaien en omhullende afstand				QTM Nummer	Omhullende afstand	Slagafstand SB raaien
					Pts wordt bewaard	10	nvt
23-01 JS	Import in survey database. (import QTM data)						
23-01 JS	Visuele controle van het project in de Survey database.						
----------	Verwijder de tijdelijke bestanden (ENC team): QTM zippen en opslaan op P:\civ\Werkbestanden_Bodemligging\ENC\verwerkte QTM's						
23-01 JS	Exporteer de loding uit de Survey DataBank en controleer in Sounding Grid: deze loding minus de laatste loding uit de database						
23-01 JS	Inscannen van checklist en inwinverslag in pdf formaat en verplaatsen naar P:\civ\Producten_Bodemligging\...\...\Rapporten. Kwaliteitsdocumenten aannemer ook opslaan op P:\civ\Producten_Bodemligging\...\...\Rapporten.						
23-01 JS	Mail de checklist aan Port-ENC@RWS.nl;						
23-01 JS	Met metadatamaker een CSV file maken en opslaan op P:\civ\Areaal DATA\...\...\Input_LOL.						
23-01 JS	Grid van 1x1 opslaan in P:\civ\Producten_Bodemligging\\\\Grid						
23-01 JS	Peiling importeren via webportaal in LOL						
23-01 JS	Afmelden in productielijst en in de SAS tool mobiel meten						
23-01 JS	Sla het inwinverslag/verwerkingsformulier op P:\civ\Producten_Bodemligging\\\\Rapporten						
23-01 JS	Controleer gridgrootte csv bestanden aannemer en het volgnummer						
23-01 JS	Peilingen van IGL gereed melden aan Ben Dierikx en Susanne de Graaf						

	Binnengekomen bij ENC-verwerking	Datum: Klik of tik om een datum in te voeren.						
	Celnaam U5	Analyser	Unsare	Survey		Celnaam U6	Analyser	Unsare	Survey
	Genereren van een nieuwe editie voor de U5 en U6 cellen. **ZOZ voor extra tabelruimte!** Daarna controle met ENC-Analyser; controle op Unsurveyed areas ***"UNSARE"*** en de betreffende survey "***Survey Reliability***".							
	Genereer exchange sets met U5 en U6 cellen.	**Naam set:**						
	Controle van exchange sets in Qastor.							
DZL	Cellen plaatsen op https://schelde-ecs.madesmart.nl/exchange-sets (U6 Westerschelde, U6 WIE en U6 KGT met ASC)							
NH-NN	IJmuiden: U5 exchangeset **Aanpassen** voor WalRadar G:\IGA_MM\Uitvoering\ENC\Handleidingen en cursussen db Scheldes\Handleiding Port ENC RWS NH IJmuiden\20200311_Stappenplan Aanpassen Usage 5 ENCs voor Walradar - Versie 3.0.docx							
	WSA Eems: Aanvullen **Lijst Duitse Lodingen.xlsx** P:\civ\Werkbestanden_Bodemligging\ENC\Data-uitwisseling\Aanloop Eems\Lijst Duitse lodingen.xlsx							
	Plaats de exchangesets op het ENC Portaal (\\ad.rws.nl\p-dfs01\appsdata\ENC_Portal\downloads) Alle ExchangeSets in één zip bestand. Let op apart mapje voor Walradar							

	Gebruik de verzendlijst om de gebruikers op de hoogte te brengen (zie volgende pagina voor hyperlink) G:\civ\IGA_MM\Uitvoering\ENC\Handleidingen en cursussen db Scheldes\Verzendlijst Port ENC\Verzendlijst Port-ENC - MEEST RECENT.docx
	Voer de doorlooptijden van het project in (doe dit in de Citrix omgeving) G:\civ\IGA_MM\Uitvoering\ENC\Doorlooptijden DBS
	Archiveer deze checklist G:\civ\IGA_MM\Uitvoering\ENC\123_Checklists ENC productie\04_Afgerond

Celnaam U5	Analyser	Unsare	Survey

Celnaam U6	Analyser	Unsare	Survey

Locatie	KRAMMERSLUIS, STORTEBED WEST DUWVAARTSLUIZEN	Opdrachtgevers:	District Noord
Projectcode:	3204p2401	Doel:	Controle
Plaatsbepaling:	RTK	Bijlagen:	Situatiekaart
Coördinaatstelsel:	RD		
RWSV's	HYP-P-007, HYD-HP-001, HYD-P-001, HYD-P-002, HYD-P-003.		

Locatiegegevens:	☑ Multibeam	☐ Singlebeam

Raaienbestand				Afstanden / Coord.		Opmerkingen
As	Van raai	Tot raai	Int	Begin / X	Eind / Y	

				Grid Specificatie	
				Celgrootte	1*1
				Minimum waarn./cel	10 hits gevalideerd

Presentatie digitaal:

Type Bestand	Bestandsnaam	Medium	Opmerkingen/Instellingen	Par.
ASCII (qtm)	3204p	SDB/LOL	Alle data	JS
PROJECT (PDF)	3204p	E-mail	Jacobine Abels/Sjaco van Damme/Yolanda de Jong	JS
Pts file	3204p	E-mail	Piet Lievense	JS
Asc grid 1x1 in m		P bodemligging	Mail Erik de Ruijter	JS

Presentatie cijferkaarten:

Type	TM kaart	Schaal	Vergelijk/soort	Plotr.	Opmerkingen	Kaartnaam	Par.
CIJF	3204p	500				A1	JS
VERS	3204p	500	Voorgaande			A1	JS

Opmerkingen:
Opnames tot : zie vorige tekening

Paraaf coördinator:	Datum: 26-03-2019
Paraaf hoofd uitvoering: b/a	Datum: 26-03-2019