# Checklist verwerking lodingen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prioriteit loding | ☐Laag (2 maanden) | ☒Midden (14 werkdagen) | ☐Hoog (7 werkdagen) | Datum gereed obv prioriteit: | Klik of tik om een datum in te voeren. | ☒ MB ☐ SB |
| Projectcode: | 3802p2501 | | | Datum Binnenkomst verwerking: | 3-3-2025 | |
| LOL PRS code (mobiel meten) | 25OOS3802ml2_1 | | | | | |
| Projectnaam: | Rammegors | | | | | |
| Opnameperiode: | Begin: | 20-2-2025 | | Eind: | 24-2-2025 | |
| Uitvoerende: | Bedrijf: | IGL | | Vaartuig: | Blue | |

| | |
|---|---|
| 03-03 JS | Archiveren ruwe data en inwinverslag naar P:\civ\Areaal_data\...\...\Qinsy (voor Mobiel Meten) |
| IGL | Aanmaken van gevalideerd puntenbestand. Opslaan op P:\civ\Areaal DATA\...\...\Input_LOL (**PRScode**). (Mobiel Meten) |
| - | Data klaargezet op: P:\civ\Werkbestanden_Bodemligging\ENC\Data-uitwisseling (ENC team, alleen **EXTERNE** data) |
| 03-03 JS | Aanmaken referentiedocument en project in Qarto |
| 03-03 JS | Import peildata (Let op de juiste waarden invoeren in de velden) |

| Hor dat | | Projectie | | Datumshift | | Ver dat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03-03 JS | Visuele controle in Qloud<br>Bepaal slagafstand raaien en omhullende afstand | QTM Nummer | Omhullende afstand | Slagafstand SB raaien |
| | | - | | |

| | |
|---|---|
| 03-03 JS | Import in survey database. (import QTM data) |
| 03-03 JS | Visuele controle van het project in de Survey database. |
| - | Verwijder de tijdelijke bestanden (ENC team): QTM zippen en opslaan op P:\civ\Werkbestanden_Bodemligging\ENC\verwerkte QTM's |
| 03-03 JS | Exporteer de loding uit de Survey DataBank en controleer in Sounding Grid: deze loding minus de laatste loding uit de database |
| 03-03 JS | Inscannen van checklist en inwinverslag in pdf formaat en verplaatsen naar P:\civ\Producten_Bodemligging\...\...\Rapporten.<br>Kwaliteitsdocumenten aannemer ook opslaan op P:\civ\Producten_Bodemligging\...\...\Rapporten. |
| 03-03 JS | Mail de checklist aan Port-ENC@RWS.nl; |
| 03-03 JS | Met metadatamaker een CSV file maken en opslaan op P:\civ\Areaal DATA\...\...\Input_LOL. |
| 03-03 JS | Grid van 1x1 opslaan in P:\civ\Producten_Bodemligging\\\\Grid |
| 03-03 JS | Controleer gridgrootte csv bestanden aannemer en het volgnummer |
| 03-03 JS | Peiling importeren via webportaal in LOL |
| 03-03 JS | Afmelden in productielijst en in de SAS tool mobiel meten |
| 03-03 JS | Sla het inwinverslag/verwerkingsformulier op P:\civ\Producten_Bodemligging\\\\Rapporten |
| 03-03 JS | Controleer gridgrootte csv bestanden aannemer en het volgnummer |
| 03-03 JS | Peilingen van IGL gereed melden aan Ben Dierikx en Susanne de Graaf |

| | |
|---|---|
| | Binnengekomen bij ENC-verwerking \| Datum: Klik of tik om een datum in te voeren. |

| Celnaam U5 | Analyser | Unsare | Survey | | Celnaam U6 | Analyser | Unsare | Survey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Genereren van een nieuwe editie voor de U5 en U6 cellen. **ZOZ voor extra tabelruimte!**
Daarna controle met ENC-Analyser; controle op Unsurveyed areas ***"UNSARE"*** en de betreffende survey "***Survey Reliability***".

| | |
|---|---|
| Genereer exchange sets met U5 en U6 cellen. | **Naam set:** |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| | Controle van exchange sets in Qastor. |
| **DZL** | Cellen plaatsen op https://schelde-ecs.madesmart.nl/exchange-sets (U6 Westerschelde, U6 WIE en U6 KGT met ASC) |
| **NH-NN** | IJmuiden: U5 exchangeset **Aanpassen** voor WalRadar<br>P:\civ\Port-ENC\03 Documentatie\02 HowTo's\20221222_HowTo_Aanpassen Usage 5 ENCs voor Walradar_NEW.docx |
| | WSA Eems: Aanvullen **Lijst Duitse Lodingen.xlsx**<br>P:\civ\Werkbestanden_Bodemligging\ENC\Data-uitwisseling\Aanloop Eems\Lijst Duitse lodingen.xlsx |
| | Plaats de exchangesets op het ENC Portaal (\\ad.rws.nl\p-dfs01\appsdata\ENC_Portal\downloads)<br>Alle ExchangeSets in één zip bestand. Let op apart mapje voor Walradar |
| | Gebruik de verzendlijst om de gebruikers op de hoogte te brengen<br>P:\civ\Port-ENC\03 Documentatie\01 Handleidingen\Verzendlijst Port ENC\Verzendlijst Port-ENC - MEEST RECENT.docx |
| | Voer de doorlooptijden van het project in P:\civ\Port-ENC\01 Productie\03 Doorlooptijden\VoortgangFrontEnd.mdb |

| | |
|---|---|
| | Archiveer deze checklist P:\civ\Port-ENC\01 Productie\01 Checklists\03 Afgerond |

| Celnaam U5 | Analyser | Unsare | Survey |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Celnaam U6 | Analyser | Unsare | Survey |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Locatie: | Rammegors, stortebed Oosterscheldezijde incl. haven en inloop | Opdrachtgevers: | District noord |
| Projectcode: | 3802p2501 | Doel: | Controle tbv stortebed, scheepvaart |
| Plaatsbepaling: | RTK | Bijlagen: | |
| Coördinaatstelsel: | RD | Coördinator: | |

RWSV's . HYP-P-007, HYD-HP-001, HYD-P-001, HYD-P-002, HYD-P-003

Locatiegegevens: ☑ Multibeam ☐ Singlebeam

| Raaienbestand | | | | Afstanden / Coord. | | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Van raai | Tot raai | Int. | Begin / X | Eind / Y | |
| | | | | | | |

| | | | | Grid Specificatie | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Celgrootte | 1*1 |
| | | | | Minimum waarn./cel | 10 geval. |
| | | | | | |

Presentatie digitaal:

| Type Bestand | Bestandsnaam | Medium | Opmerkingen/Instellingen | Par. |
|---|---|---|---|---|
| ASCII XYZ (qtm) | 3802p | SDB/LOL | Alle data | |
| Pts file | 3802p | P:\civ\Producten_Bodemligging\Kunstwerken\Rammegors_3802\XYZ | Aarnoud Goossen, Mark Wisse | |
| PROJECT (PDF) | 3802p | Dataportaal | Email : Jacobine Abels, Aarnoud Goossen, Mark Wisse | |
| Asc grid 1x1 in m | | P bodemligging | Mail Erik de Ruijter | |

Presentatie cijferkaarten:

| Type | TM kaart | Schaal | Vergelijk/soort | Plotr. | Opmerkingen | Kaartnaam | Par. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIJF | 3802p | 1000 | Uit grid | | NAP | | |
| VERS | 3802p | 1000 | Voorgaande | | NAP | | |

Opmerkingen:
Vanaf 2025 maakt IGL de kaarten, zie mail 1-7-2024 !!

| | |
|---|---|
| Paraaf coördinator: | Datum: 28-03-2019 |
| Paraaf hoofd uitvoering: b/a | Datum: 28-03-2019 |